

事務事業名	真岡市亀山北土地区画整理事業	担当	建設部 都市整備課 亀山北指導係
政策名	4 「都市づくり」～暮らしやすさアップ!～	施策名	1 良好な市街地の形成
成果指標	名称	単位	2 年度実績
	事業の進捗率	%	82.9
事業概要	亀山北土地区画整理事業は、組合施行による事業であるが、重要な都市施設を含み、極めて公共性が高いことから、事業の円滑な推進を図るため、当該組合に対し、技術的・財政的支援を実施している。 施行者：真岡市亀山北土地区画整理組合 施行区域：真岡市亀山、下籠谷、下鷲谷の一部 施行面積：49.7ha 総事業費：11,528,000千円 施行期間：平成14年度～令和5年度（精算期間を含む）		
2 年度実績・成果・課題	亀山北土地区画整理事業の円滑な事業推進のため、令和2年度は、市職員4名による補償・工事等の指導・審査の技術支援及び基本事業費負担金61,812千円、組合負担金205,800千円、計267,612千円の財政的支援などにより、令和2年度末の事業進捗率は82.9%(9,554,553/11,528,000千円)である。 課題として、全体計画の中で、若干、進捗の遅れがみられる。 (令和2年度係構成：組合職員2名、市職員4名)		
今後の方向性と具体策	<input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的絞込み <input type="checkbox"/> 目的拡充 <input type="checkbox"/> 事業統廃合 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 <input type="checkbox"/> 予算削減 <input type="checkbox"/> 予算増大 <input type="checkbox"/> 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない） 【具体的な改善案】 引き続き組合への技術的・財政的支援を実施し、円滑な事業推進を図ります。		