

事務事業名	真岡市亀山北土地区画整理事業	担当	建設部 都市整備課 亀山北指導係	
政策名	4 「都市づくり」～暮らしやすさアップ!～	施策名	1	良好な市街地の形成
成果指標	名称	単位	4 年度実績	
	事業の進捗率	%	89.1	
事業概要	亀山北土地区画整理事業は、組合施行による事業であるが、重要な都市施設を含み、極めて公共性が高いことから、事業の円滑な推進を図るため、当該組合に対し、技術的・財政的支援を実施している。 施行者：真岡市亀山北土地区画整理組合 施行区域：真岡市亀山、下籠谷、下鷲谷の一部 施行面積：49.7ha 総事業費：11,528,000千円 施行期間：平成14年度～令和5年度（清算期間を含む）			
4 年度実績・成果・課題	令和4年度は、市職員3名による補償・工事等の指導・審査の技術支援に加え、国庫補助事業の負担金20,490千円及び市特別負担金225,000千円、合計245,490千円の財政的支援などにより、令和4年度末の事業進捗率は89.1%と円滑な事業進捗が図れた。 また、施行期間を清算金徴収交付期間最大3年間を含め、令和10年度まで延伸予定であり、施行期間の延伸に伴い市特別負担金が増加になる見込みである。			
今後の方向性と具体策	<input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的絞込み <input type="checkbox"/> 目的拡充 <input type="checkbox"/> 事業統廃合 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 <input type="checkbox"/> 予算削減 <input type="checkbox"/> 予算増大 <input type="checkbox"/> 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない） 【具体的な改善案】 施行期間延伸になる予定だが、事業の早期完了を目指し、引き続き組合への技術的・財政的な支援を実施し、円滑な事業推進を図ります。			