

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年03月30日

計画の名称	防災拠点となる真岡市総合運動公園の整備による安全安心なまちづくり(第二期)(防災・安全)												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	真岡市												
計画の目標	防災拠点となる真岡市総合運動公園の整備により、真岡市の地域防災力の強化を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	3,215	A	3,215	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (R03末)	最終目標値 (R05末)
1	防災公園の整備により、真岡市の災害時に避難可能となる人数の増加 真岡市総合運動公園の整備による避難可能人数を算定する。 避難可能人数 = 真岡市総合運動公園整備後の避難地面積 / 一人あたりの避難面積(4㎡)	750人	3250人	5000人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	真岡市	直接	真岡市	-	-	都市公園事業(真岡市総合運動公園)	運動公園の整備(7.0ha)	真岡市						1,716	1.26	-	
	A12-002	公園	一般	真岡市	直接	真岡市	-	-	都市公園事業(真岡市総合運動公園)(5か年防公)	災害時に広域避難地となる防災公園整備(7.0ha)	真岡市						1,499	1.26	-	
											小計						3,215			
											合計						3,215			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 事業策定主体（真岡市都市計画課）にて評価を実施	事後評価の実施時期 令和7年度
	公表の方法 真岡市HPにおいて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	本計画の成果指標である「真岡市の災害時に避難可能となる人数 5,000人」を達成し、地域防災力の強化が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
次期整備計画においても、引き続き総合運動公園の整備を計画的に進め、効率的かつ適正な予算執行を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	災害時の避難可能人数	
	最終目標値	5000人
	最終実績値	5000人