

(様式1)

真教委第84号

令和3年7月30日

文部科学大臣 殿

真岡市長 石坂 真一

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

真岡市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～令和2年度（3年間）

（担当）

真岡市教育委員会学校教育課

住所：栃木県真岡市荒町5191番地

電話：0285－83－8182

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年7月

(2) 評価の方法

本市教育委員会学校教育課内において事後評価を実施した。
結果については、市ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

計画通りに事業を実施することができた。
トイレ整備については計4校を改修し、環境を改善することができた。
空調設備については全小中学校の特別教室に設置し、教育環境の向上を図ることができた。
今後は各施設の長寿命化について検討していく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

トイレが老朽化している小中学校は19校あり、平成29年度までに15校のトイレを改修している。令和元年度に残り4校のトイレを改修し、大便器の洋式化およびトイレの乾式化を実施したため、すべての小中学校のトイレ改修が完了した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

今回の整備で市内23校の特別教室に空調設備を設置することができたため、すべての小中学校の主要な部屋へ空調設備を設置した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
真岡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.11	R1.11.6		
真岡東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.9	R1.9.30		
真岡西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.11	R1.11.6		
亀山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.11	R1.11.6		
大内中央小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.12	R1.12.19		
大内東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.12	R1.12.19		
大内西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.12	R1.12.19		
山前小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.9	R1.9.30		
西田井小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.9	R1.9.30		
中村小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.9	R1.9.30		
長田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.9	R1.9.30		
長沼小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.12	R1.12.6		
久下田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.12	R1.12.6		
物部小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.12	R1.12.6		
真岡中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.11	R1.11.28		
真岡東中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.11	R1.11.28		
真岡西中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.12	R1.12.23		
大内中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.11	R1.11.28		
山前中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.12	R1.12.23		
中村中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.12	R1.12.23		
長沼中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.11	R1.11.29		
久下田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.11	R1.11.29		
物部中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.11	R1.11.29		
亀山小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.7～R1.12	R1.12.9		
大内東小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.7～R1.12	R1.12.9		
大内西小学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.7～R1.12	R1.12.9		
真岡西中学校	(1)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.7～R1.12	R1.12.10		