

事務事業名	真岡市亀山北土地区画整理事業		担当	建設部 都市整備課 亀山北指導係	
政策名	4	「都市づくり」～暮らしやすさアップ!～	施策名	1	良好な市街地の形成
成果指標	名称		単位	5 年度実績	
	事業の進捗率		%	94.3	
事業概要	亀山北土地区画整理事業は、組合施行による事業であるが、重要な都市施設を含み、極めて公共性が高いことから、事業の円滑な推進を図るため、当該組合に対し、技術的・財政的支援を実施している。 施行者：真岡市亀山北土地区画整理組合 施行区域：真岡市亀山、下籠谷、下鷺谷の一部 施行面積：49.7ha 総事業費：11,217,000千円 施行期間：平成14年度～令和10年度（清算期間を含む）				
5 年度実績・成果・課題	令和5年度は、市職員3名による補償・工事等の指導・審査の技術支援や、市特別負担金325,722千円の財政的支援などにより、令和5年度末の事業進捗率は94.3%の進捗が図れた。 また、令和5年度に事業計画変更を行い、施行期間を令和10年度に延伸したことで、市特別負担金が増額の計画となる。				
今後の方向性と具体策	☐ 廃止 ☐ 休止 ☐ 目的絞込み ☐ 目的拡充 ☐ 事業統廃合 ☐ 事業のやり方改善 ☐ 予算削減 ☐ 予算増大 ☒ 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない） 【具体的な改善案】 施行期間延伸により市特別負担金が増加となっているため、事業の早期完了を目指し、引き続き組合への技術的・財政的な支援を実施し、円滑な事業推進を図る。				